

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ**

Большой Златоустинский переулок,
д. 6, стр. 1, г. Москва, 101000
тел. 8 (800) 30-10-777
www.roskazna.gov.ru

06.03.2023 № 17-01-01/5640

На № _____

Главе
Республики Ингушетия

М-А.М. Калиматову

О результатах контрольного мероприятия

Уважаемый Махмуд-Али Макшарипович!


Федеральным казначейством на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 20.10.2022 № ТГ-П8-94пр/1 в период с 07.11.2022 по 14.12.2022 в отношении Министерства строительства Республики Ингушетия проведена проверка эффективности расходования бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на реализацию инфраструктурных мероприятий национальных проектов «Образование» и «Демография» за 2019-2022 годы.

В рамках реализации национального проекта «Образование» между Министерством просвещения Российской Федерации, в лице Заместителя Министра просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой, и Министерством образования Республики Ингушетия, в лице министра образования Республики Ингушетия Ю.Б. Костоева, в проверяемом периоде заключены и действовали 10 соглашений, которыми предусмотрено строительство 33 объектов капитального строительства (общеобразовательных организаций).

Общая сумма финансирования строительства объектов за период 2019 – 2022 годы составила 19 272,5 млн рублей.

По состоянию на 1 февраля 2023 года из 33 объектов строительства по данным Минстроя РИ введены в эксплуатацию 22 объекта капитального строительства, из которых в эксплуатацию образовательным учреждениям переданы только 6 объектов. Продолжаются строительные-монтажные работы по 11 объектам.

Основными причинами необеспечения Минстроем Республики Ингушетия своевременного ввода в эксплуатацию объектов образования являются:



низкое качество проектной документации повторного применения, в том числе отсутствие заявленных технических характеристик на поставляемое специальное оборудование;

отсутствие возможности обеспечить строительство рабочей силой в количестве, предусмотренном проектно-сметной документацией, вследствие чего допущено невыполнение проектных графиков строительства (проектом предусмотрено строительство в течение 12 месяцев в 2 смены, фактически объекты возводятся в 1 смену, что удлиняет сроки строительства вдвое);

низкий уровень контроля строительства объектов со стороны Минстроя Республики Ингушетия и ГУП «УКС РИ», осуществляющего строительный контроль, что подтверждено в ходе проведенного строительного-технического исследования, в результате которого установлена оплата фактически не выполненных работ, в том числе по закупке оборудования, оплата не выполненных комплексов работ, некачественно выполненных работ, риски неэффективного использования средств федерального бюджета.

Всего по итогам проверки эффективности расходования бюджетных ассигнований, выделяемых бюджету Республики Ингушетия из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных мероприятий национального проекта «Образование» за 2019 год - истекший период 2022 года установлены финансовые нарушения на сумму 597,2 млн рублей, в том числе:

неправомерное использование средств на сумму 542,9 млн рублей, выразившееся в оплате не выполненных работ, а также работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, фактически не поставленного оборудования;

неэффективное использование средств на общую сумму 54,3 млн рублей, выразившееся в оплате работ, выполненных с низким качеством, оплате технологического оборудования, которое невозможно использовать, так как к нему не прилагаются программное обеспечение и методические указания к нему.

Необходимо отметить, что здание средней общеобразовательной школы № 19 г. Назрань, в котором учебный процесс осуществляется начиная с учебного 2021-2022 года, имеет многочисленные трещины стен и перегородок, затопленные подвальные помещения по причине неисправных очистных сооружений. В результате существует необходимость в проведении экспертизы устойчивости здания методом инструментального анализа, а также в мониторинге состояния трещин.

В феврале 2023 года УФК по Республике Ингушетия по поручению Федерального казначейства проведено обследование введенных в эксплуатацию в декабре 2022 – январе 2023 года 16 объектов капитального строительства на предмет подтверждения завершения строительных работ и установки оборудования.

По результатам обследования установлено, что 13.01.2023 получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при наличии незавершенных строительных работ, а также работ по установке оборудования.

Так, на объекте «Школа на 720 мест в г. Карабулак (ул. Депортации, 70)» не завершены работы по устройству покрытия из брусчатки и двухслойного асфальтобетона, сбросного колодца; отсутствует система оперативного дистанционного контроля, дизель-генераторная установка.

На объекте «Школа на 720 мест в с.п. Верхние Ачалуки (ул. Эсамбаева)» – строительно-монтажные работы не завершены, технологическое оборудование не установлено и не смонтировано.

На объекте «Школа на 704 ученических места в г. Сунжа (пос. Восточный) - отсутствует городская радификация, система двусторонней связи, система доступа; железнение цементных покрытий; водоотводные лотки.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Школа на 720 мест в с.п. Яндаре» получено 12.07.2022, однако по состоянию на 15.02.2023 не завершены комплексы работ по установке стоматологического оборудования, мобильного лабораторного комплекса для учебной практической и проектной деятельности по физике, лабораторного комплекса для учебной практической и проектной деятельности по естествознанию.

По итогам контрольного мероприятия объекту контроля направлено представление, доклад в Правительство Российской Федерации и Минфин России, информационные письма в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерство просвещения Российской Федерации.

Исходя из изложенного, Федеральное казначейство просит Вас взять под личный контроль устранение Минстроем Республики Ингушетия нарушений, выявленных проведенным контрольным мероприятием.

С уважением,

Действительный государственный
советник Российской Федерации 2 класса



КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Сертификат 1D319B8F32FBC22B9B0EB7FEA0F51C21

Владелец Исаев Эли Абубакарович

Действителен с 30.08.2022 по 23.11.2023

Э.А. Исаев

